

Anlage 1

Station	wesentliche Gründe für Kostensteigerung
Bensheim-Auerbach	<p>Änderung Maßnahmenumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neue/höhere Anforderungen an Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen <p>Planungsfortschritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notwendigkeit des Neubaus der Dächer über den Treppen
Biblis	<p>Änderung Maßnahmenumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Haus- und Mittelbahnsteiges (3 Kanten) [in der Vorstudie war nur der Ausbau des Mittelbahnsteiges mit 2 Kanten veranschlagt] - neue/höhere Anforderungen an Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen <p>Planungsfortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notwendigkeit von Anpassungen an der Leit- und Sicherungstechnik und der Oberleitung - Berücksichtigung eines Behelfsbahnsteiges im Bauzustand - Notwendigkeit des Neubaus der Bahnsteigdächer
Bürstadt	<p>Änderung Maßnahmenumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neue/höhere Anforderungen an Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen <p>Planungsfortschritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notwendigkeit des Neubaus der Bahnsteige [in der Vorstudie war die Erhöhung mit Aufsatzsteinen veranschlagt] - Notwendigkeit von Anpassungen an der Leit- und Sicherungstechnik und der Oberleitung - neue/höhere Anforderungen an Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen
Bobstadt	<p>Änderung Maßnahmenumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neue/höhere Anforderungen an Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen
Lampertheim	<p>Änderung Maßnahmenumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau beider Mittelbahnsteige (4 Kanten) [in der Vorstudie war nur der Ausbau eines Mittelbahnsteiges mit 2 Kanten veranschlagt] - neue/höhere Anforderungen an Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen <p>Planungsfortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notwendigkeit von Anpassungen an der Leit- und Sicherungstechnik und der Oberleitung - Berücksichtigung eines Behelfsbahnsteiges im Bauzustand - Notwendigkeit des Neubaus der Bahnsteigdächer
Zwingenberg	<p>Änderung Maßnahmenumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neue/höhere Anforderungen an Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen - geändertes Erschließungskonzept in Abstimmung mit der Stadt, dadurch u.a. Verschiebung der Bahnsteige